

質 疑 回 答 書

公益財団法人埼玉県公園緑地協会
理 事 長 安 藤 宏

川越公園フットサル場人工芝張替工事に関して、次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質疑内容	<p>① 既存人工芝の芝丈は何mmでしょうか。ご教示下さい。</p> <p>② 現場まで大型車搬入可能でしょうか。ご教示下さい。</p> <p>③ 1.【既存人工芝撤去工】及び2.【新規人工芝敷設工】について各施工歩掛・材料費をご教授いただきたくお願いいたします。</p> <p>④ 撤去した人工芝は場外に破棄をせず、再利用対象分と処分対象分を区別して公園内に残置する。残置する場所については、監督員と協議し決定する。とありますが、残置場所が決定した後、運搬費等は設計変更の対象になりますでしょうか。</p> <p>⑤ 【既設人工芝撤去工】 撤去した人工芝は、公園地内再利用90%程度、場外処分10%を想定するとありますが、5. (2) 廃棄について に撤去した人工芝は場外に廃棄せず、とあります。場外処分10%の人工芝は、場内残置ですか、産業廃棄物で処分でしょうか。</p> <p>⑥ 【既設人工芝撤去工】 分別後に集積した硅砂は新規人工芝敷設工の際に80%以上再利用とする。とあるが、既設人工芝の砂量はおよそ何kg/m²か。新設人工芝の砂の充填とおなじですか。また、工事費内訳明細書に「5 硅砂 12kg/m²」とありますが、5号硅砂でよいですか。</p> <p>⑦ 4. 施工環境・廃棄物について (2) 廃棄物について 廃材搬出時の交通誘導員の配置は、何人を想定していますか。</p>
------	--

<p>質疑回答</p>	<p>①既存人工芝の芝丈は、概ね5mm～10mm程度です。ただし、近年補修した箇所については、15mmで施工しています。</p> <p>②幅2.5m、全長9.5m、積載量10tの大型車まで搬入可能です。</p> <p>③各施工歩掛・材料費は、公表していません。</p> <p>④設計変更の対象外です。</p> <p>⑤場外処分10%の人工芝は、場外処分を想定していますが、本工事では公園内の監督員が指定した箇所に残置とします。</p> <p>⑥既設人工芝の砂量は、経年使用により差がありますが、概ね新設人工芝の砂の充填と同様の砂量です。なお、施工時に状況に応じて協議を予定しています。また、工事費内訳明細書の珪砂は5号珪砂です。</p> <p>⑦安全確保が担保できる交通誘導員を想定して配置して下さい。</p>
<p>図面番号 又は 仕様書頁</p>	<p>③仕様書（明細書）</p> <p>④工事特記仕様書 4.（2）</p> <p>⑤工事特記仕様書 4.（2）</p> <p>⑥仕様書（明細書）、工事特記仕様書 4.（2）</p> <p>⑦工事特記仕様書 5.（1）、5.（2）</p>